



REGIONE  
PUGLIA

PUGLIA  
FESR-FSE  
2014/2020  
Il futuro alla portata di tutti



## P.O.R. PUGLIA 2014 - 2020

Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI D.D. n.8 del 8/3/2019 - "SMART-IN PUGLIA"

## "STORIA, RITI E RACCONTI NELLA CATTEDRALE"

INTERVENTI INTEGRATI PER IL RESTAURO DI CRIPTA, SEPOLCRETO, MATRONEI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO CON ALLESTIMENTO BOOKSHOP, FORNITURE MULTIMEDIALI E SERVIZI LABORATORIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLA CATTEDRALE DI S. PIETRO - BISCEGLIE (BT)

ENTE ECCLESIASTICO BENEFICIARIO:  
CAPITOLO CATTEDRALE DI BISCEGLIE

SUPERVISIONE:  
Soprintendenza A.BB.AA.P.  
per le Province di B.A.T. e Foggia

Ufficio Diocesano Beni Culturali  
della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI:  
dott. arch. ENRICO CASSANELLI  
dott. arch. GIORGIO GRAMEGNA  
dott. arch. ENRICO PARENTE

COORDINAMENTO SICUREZZA:  
dott. arch. GIORGIO GRAMEGNA

- PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI (art.18, D.M. 154/2017)
- LIVELLO UNICO PER FORNITURE E SERVIZI (art.23, DLgs 50/2016)

- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (sostituisce Elaborato I per applicazione misure emergenza COVID-19)

GENNAIO 2021

CATTEDRALE DI BISCEGLIE

*Pa. Ingegn.*



*Dot. Lucia Maria Napolitano*



IL TECNICO DI  
SUPPORTO AL R.U.P



*I bis*

**CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO come da Disciplinare**

(punto 7.1 lett. g dell'Avviso; art.4 del Disciplinare)

Rif. Disciplinare	ATTIVITA'	Entro il	Giorni post	
0	Completamento progettazione funzionale alle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI + LIVELLO UNICO FORNITURE E SERVIZI (VALIDAZIONE RUP)		
a.	Acquisizione autorizzazioni e pareri	02/03/2021	0	
b.	Avvio procedure di affidamento lavori, forniture, servizi e completamento	02/03/2021	100	
c.	Assunzione di obbligo giuridicamente vincolante (provvedimenti di aggiudicazioni definitive)	10/06/2021	30	
d.	Avvio concreto delle attività	10/07/2021	770	
e.	Completamento delle attività fisiche finanziari e procedurali (certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e omologazione della spesa complessiva)	19/08/2023	1	
f.	Operatività dell'intervento (apertura alla fruizione pubblica a conclusione delle attività di cui al punto e)	20/08/2023	0	
<b>TOTALE INTERVENTO:</b>			<b>901</b>	
		<b>Data presunta inizio intervento</b>	<b>Giorni</b>	<b>Data presunta conclusione intervento e piena fruibilità/funzionalità dell'intervento proposto</b>
<b>DATE PRESUNTE INTERVENTO :</b>		<b>02/03/2021</b>	<b>901</b>	<b>20/08/2023</b>

**CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO con date presunte e attività intermedie**

Rif. Disciplinare	Rif. intermedio	ATTIVITA'	Data inizio	Giorni	Data fine
		Completamento progettazione funzionale alle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI + LIVELLO UNICO FORNITURE E SERVIZI (VALIDAZIONE RUP)		
a.		Acquisizione autorizzazioni e pareri (parere Soprintendenza)	31/01/2021	30	<b>02/03/2021</b>
b.		Procedure di affidamento lavori, forniture, servizi (*): avvio e conclusione	<b>02/03/2021</b>	60	01/05/2021
	b.1	Aggiudicazioni provvisorie	01/05/2021	30	31/05/2021
c.		<b>Aggiudicazioni definitive (assunzione di obbligo giuridicamente vincolante)</b>	31/05/2021	10	<b>10/06/2021</b>
	c.1	Firma dei contratti	10/06/2021	20	30/06/2021
d.		<b>Inizio concreto dei lavori</b>	30/06/2021	10	<b>10/07/2021</b>
	d.1	Realizzazione dei <b>lavori (240 gg)</b>	10/07/2021	<b>240</b>	07/03/2022
	d.2	Collaudi tecnici-amministrativi lavori	07/03/2022	30	06/04/2022
	d.3	Inizio concreto delle forniture (= Inizio lavori + 120 gg)	10/07/2021	120	07/11/2021
	d.4	Realizzazione delle <b>forniture (240 gg)</b>	07/11/2021	<b>240</b>	05/07/2022
	d.5	Collaudi tecnici-amministrativi forniture	05/07/2022	30	04/08/2022
	d.6	Inizio concreto dei servizi	04/08/2022	0	<b>04/08/2022</b>
	d.7	Esecuzione dei <b>servizi (365 gg)</b>	04/08/2022	<b>365</b>	04/08/2023
	d.8	Verifica conformità dei servizi	04/08/2023	10	14/08/2023
e.		<b>Conclusione finanziaria dell'intervento (rendicontazione finale)</b>	14/08/2023	5	<b>19/08/2023</b>
f.		<b>Operatività dell'intervento (apertura alla fruizione pubblica a conclusione delle attività di cui al punto e)</b>	19/08/2023	1	<b>20/08/2023</b>
			<b>Data inizio intervento</b>	<b>Giorni</b>	<b>Data conclusione intervento e piena fruibilità/funzionalità dell'intervento proposto</b>
<b>DATE PRESUNTE INTERVENTO :</b>			<b>02/03/2021</b>	<b>901</b>	<b>20/08/2023</b>